

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос. Свирица	15 шт. 660м 10 шт.	15 шт. 660 м 10 шт.	475500,00	450000,00	24000,00	1500,00	447630,00	473130,00	447630,00	24000,00	1500,00	0	0	0	0	0,00
Модернизация спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	1 шт.	1 шт.	611300,00	578800,00	31000,00	1500,00	578800,00	611300,00	578800,00	31000,00	1500,00	0	0	0	0	0,00
Итого	x	x	1086800,00	1028800,00	55000,00	3000,00	1026430,00	1084430,00	1026430,00	55000,00	3000,00	0	0	0	0	0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации муниципального образования Лиходеев В.И.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования Провоторова Е.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Атаманова В.А., (81363)44-225, 89500225468

(фамилия, инициалы, номер телефона)

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана
мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселения» на 2019 год					
1.	Замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос. Свирица	3 квартал	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Работы выполнены в полном объеме	Работы произведены в соответствии с муниципальными контрактами, подписаны акты приемки выполненных работ, Замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос. Свирица произведена в полном объеме
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Заключен МК №0145300024319000004 от 13.05.2019г.
1.2.	Проведение работ по замене опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос. Свирица	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Проведенная замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос. Свирица	Проведены работы по замене опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос. Свирица
1.3	Приемка и оплата объекта в порядке предусмотренным контрактом	Август 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ, полная оплата выполненных работ	Подписан акт о приемке выполненных работ от 28.05.2019г.
2.	Модернизация спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	3 квартал	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Работы выполнены в полном объеме	Работы произведены в соответствии заключенными

					договорами, подписаны акты приемки выполненных работ. Модернизация спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица произведена в полном объеме
2.1.	Процедуры по заключения муниципального контракта, договора на проведение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Заключение муниципального контракта, договора	Заключены Договора на поставку товара и на выполнение работ.
2.2.	Проведение работ по модернизации спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	2-3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Выполненные работы по благоустройству спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	Проведены работы по модернизации спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица
2.3	Приемка и оплата объекта в порядке предусмотренным контрактом	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ, полная оплата выполненных работ	Подписаны акты о приемке выполненных работ

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселение» на 2019 год**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				Ведется мониторинг муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Акт приемки законченных работ, полная оплата выполненных работ	Подписаны Акты о приемке выполненных работ
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей пол Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.04.2019г., 01.07.2019г., 01.10.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	При необходимости будет выполнена корректировка использования бюджетных средств