

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

[illegible]

Свирица															
Итого	x	x	1134000,0	1064000,0	70000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1134000,0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

Лиходеев В.И.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

Провоторова Е.А.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Атаманова В.А. тел. (81363)44225

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории являющейся административным центром Свирицкого сельского поселения на 2018 год»				
1. Реконструкция сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица	III квартал 2018г.	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Работы выполнены в полном объеме	Ведутся работы по поиску Подрядчика на выполнение работ
1.1. Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	II- III квартал 2018г.	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Объявлен электронный аукцион, (планируема я дата проведения 12.07.32018)
1.2. Проведение работ по реконструкции сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица	III квартал 2018г.	Подрядная организация	Проведенная реконструкция сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица	Будут выполнены планируемые работы в соответствии с заключенным Муниципальным контрактом
Приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2018г.	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком и полная оплата выполненных работ	Планируется подписание акта о приемке выполненных работ

2.	Обустройство травмобезопасного покрытия волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица	III - квартал 2018г.	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Работы выполнены в полном объеме	Ведутся работы по поиску Подрядчика в на выполнение работ
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	II - III квартал 2018г.	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Объявлен электронный аукцион, (планируемая дата проведения 12.07.32018)
2.2.	Выполнение работ по обустройству травмобезопасного покрытия волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица	III квартал 2018г.	Подрядная организация	Установлено травмобезопасное покрытие волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица	Будут выполнены планируемые работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
2.3.	Приемка и оплата выполненных работ	Август 2018г.	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком и полная оплата выполненных работ	Планируется подписание акта о приемке выполненных работ

**1. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие части территории являющейся административным центром Свирицкого
сельского поселения на 2018 год»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				Ведется мониторинг муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	IV квартал 2018 года	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Будет подписан Акт о приемке выполненных работ

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградско й области	Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.07.2018г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	После проведения конкурсных процедур при корректировке бюджета	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	При необходимости бюджет выполнена корректировка использована бюджетных средств



Глава администрации
МО Свирицкое сельское поселение

В.И. Лиходеев